



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Α.Μ. 4/2018**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **50/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

### **Αριθμ. Απόφασης: 285**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **07/12/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **55214/03-12-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) παρόντα**, ήτοι:

#### **Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

#### **Απών αν και κλήθηκε νόμιμα**

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 55553/06-12-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

- η από 23/11/-2021 αίτηση της «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Α.Μ. 4/2018 με την οποία ζητείται η χορήγηση 6<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι 23/03/2022, αντί της 5<sup>ης</sup> παράτασης της 23/12/2021.
- το ενημερωτικό σημείωμα – γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως παρακάτω:

Σχετικά με την αριθμ. 53039/23 – 11 -2021 αίτηση της «**ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**», αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έχω να σημειώσω τα εξής :

Α) Η Σύμβαση του Έργου υπογράφηκε στις 26-08-2019 (αριθμ. πρωτ. 22810) με συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι και τις 26-06-2020. Επιπλέον για το Έργο προβλέπονται δύο (2) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια), και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Β) Στις 29/10/2019 βεβαιώθηκε η Α' τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου και περατώθηκαν οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Γ) Στις 04/12/2019 βεβαιώθηκε η Β' τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου και περατώθηκαν οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Δ) Με την αριθμ. 91/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΝΡΩ6Ν-ΡΛΓ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-06-2020) **κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες** «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση **της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/11/2020.**

Ε) Με την αριθμ. 194/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 602ΗΩ6Ν-ΑΗΗ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-11-2020) **κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες** «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση **της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/1/2021.**

ΣΤ) Με την αριθμ. 1/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΜΚΩ6Ν-ΟΒΦ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-1-2021) **κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες** «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση **της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/4/2021.**

Η) Με την αριθμ. 34/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΧ1Ω6Ν-ΨΑ5) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-4-2021) **κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες** «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση **της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/8/2021**

**Θ)** Με την αριθμ. 118/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΜΑΩ6Ν-2ΔΥ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-8-2021) **κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση»**, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις **23/12/2021**

Λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού υπάρχει:

- Αδυναμία εξυπηρέτησης των παραγγελιών που αφορούν σε προμήθειες υλικών που ενσωματώνονται στο Έργο. Καθυστέρηση στην παραγωγή και μεγάλη καθυστέρηση στην μεταφορά (το μεγαλύτερο αντικείμενο προμήθειας αφορά στον χλοοτάπητα του γηπέδου από οίκο του εξωτερικού)
- Χρονοβόρα διαδικασία σύγκλισης των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς και συγκέντρωσης, αποστολής και ελέγχου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής των Λογαριασμών για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής τους.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο **«ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»** παράταση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου (που λήγει στις 23-12-2021) τουλάχιστον **κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες**, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις **23/3/2022**.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Α.Μ. 4/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» (Α.Μ. 4/2018), στην ανάδοχο εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις **23/03/2022**, για τους λόγους όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα – γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ