



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης παράταξης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» με Α.Μ. 4/2018**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **12/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 52**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 22/03/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 14079/18-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ. 12879/15-03-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου,
- το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

«Σχετικά με την αριθμ. 53039/23 – 11 -2021 αίτηση της «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά την έγκριση χορήγησης παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έχω να σημειώσω τα εξής :

Α) Η Σύμβαση του Έργου υπογράφηκε στις 26-08-2019 (αριθμ. πρωτ. 22810) με συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι και τις 26-06-2020. Επιπλέον για το Έργο προβλέπονται δύο (2) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια), και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Β) Στις 29/10/2019 βεβαιώθηκε η Α' τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου και περατώθηκαν οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Γ) Στις 04/12/2019 βεβαιώθηκε η Β' τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου και περατώθηκαν οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Δ) Με την αριθμ. 91/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΝΡΩ6Ν-ΡΛΓ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-06-2020) κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/11/2020.

Ε) Με την αριθμ. 194/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 602ΗΩ6Ν-ΑΗΗ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-11-2020) κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/1/2021.

ΣΤ) Με την αριθμ. 1/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΜΚΩ6Ν-ΟΒΦ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-1-2021) κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/4/2021.

Η) Με την αριθμ. 34/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΧ1Ω6Ν-ΨΑ5) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-4-2021) κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/8/2021

Θ) Με την αριθμ. 118/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΜΑΩ6Ν-2ΔΥ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-8-2021) κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/12/2021

Θ) Με την αριθμ. 285/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ2ΙΘΩ6Ν-ΟΑ2) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-12-2021) κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/3/2022.

Λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού υπάρχει:

- Αδυναμία εξυπηρέτησης των παραγγελιών που αφορούν σε προμήθειες υλικών που ενσωματώνονται στο Έργο. Καθυστερήση στην παραγωγή και μεγάλη καθυστέρηση στην μεταφορά.
- Χρονοβόρα διαδικασία σύγκλισης των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς και συγκέντρωσης, αποστολής και ελέγχου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής των Λογαριασμών για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής τους.

Επιπλέον έχει συνταχθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών καθώς και νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση των οπαίων απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» παράταση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου (που λήγει στις 23-3-2021) τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ,σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23/7/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την 7η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» με Α.Μ. 4/2018, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 22810/2019 Σύμβαση του Έργου με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες , ήτοι μέχρι και τις 23/7/2022, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.**

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Β.Βούλγαρης δηλώνει παρών βάσει των σχετικών τοποθετήσεών τους στα δημοτικά συμβούλια.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**