



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ. 52/2020 βάσει του άρθρου 153 του ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **29/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 163

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τετάρτη 20/07/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 35987/15-07-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ.35820/14-07-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την αρ.πρωτ. 33203/01-07-2022 Δήλωση της «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με την οποία ζητείται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.
- η αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Η Σύμβαση του Έργου με αριθμ. πρωτ. 48772 υπογράφηκε στις 03-11-2021 με συνολική προθεσμία περαίωσης του Έργου δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι και τις 03-11-2022. Επιπλέον για το Έργο προβλέπονται δύο (2) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια).
2. Η 1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι διάρκειας δύο (2) ημερολογιακών μηνών με ημερομηνία περαίωσης στις 03-01-2022 μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαίρεσης στο συγκρότημα του 17ου Δημοτικού, 15ου και 28ου Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού καθώς και του 7ου Δημοτικού.
3. Η 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι διάρκειας πέντε (5) ημερολογιακών μηνών με ημερομηνία περαίωσης στις 03-04-2022 μέσα στην οποία πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες (επισκευής και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του συγκροτήματος του Ειδικού Δημοτικού, του 17ου Δημοτικού, του 15ου και 28ου Νηπιαγωγείου καθώς και του 7ου Δημοτικού).
4. Με την αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΤΑΩ6Ν-ΦΓ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-04-2022, χωρίς παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

5. Με την αριθμ. 68/2022 (ΑΔΑ: 6Θ5ΝΩ6Ν-ΨΦ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-07-2022, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

6. Με το άρθρο 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων», του Ν.4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), σύμφωνα με το οποίο κατ' εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, και για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

7. Με την αριθμ. πρωτ. 33203/01-07-2022 Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Έχοντας υπόψη:

1. Την δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σε εφαρμογή του άρθρου 153 παρ.1.α. του Ν.4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022) σύμφωνα με την οποία «Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, και για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το παραπάνω έργο.

3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της Δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατά έξι (6) μήνες, η οποία από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ.1.α. του Ν.4938/06-06-2022, η ολοκλήρωση των εργασιών της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/01/2023 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/05/2023. Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του Έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά έξι (6) μήνες. Επομένως, η ολοκλήρωση των εργασιών της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/01/2023 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/05/2023. Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης ψηφίζει κατά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**