



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ.19/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 181 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **40665/21-7-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολουθώντας, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι οκτώ (28), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 6) Βούλγαρης Βασίλειος, 7) Γεωργούλη Θωμάς (Γραμματέας), 8) Γονιδάκης Δημήτριος, 9) Δασκαλάκη Άννα, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 12) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 13) Κοσμίδης Γεώργιος, 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 15) Μανδραφλής Παναγιώτης, 16) Μάνδρος Ηλίας, 17) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 18) Μπίρμπας Δημήτριος, 19) Νικητάκης Νικόλαος, 20) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 21) Ξηρογιάννη Ελένη, 22) Σάμιος Ιωάννης, 23) Σάμιος Κων/νος, 24) Σκλαβούνος Λάμπρος, 25) Τόλης Γεώργιος, 26) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 27) Χρυσούλας Φώτιος, 28) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 5) Βλάχου Ζωή, 6) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 7) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 8) Καραχάλιος Γεώργιος, 9) Καρυπίδης Ηλίας, 10) Κατωπόδης Παναγιώτης, 11) Μπογράκος Δημήτριος, 12) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 13) Χριστόγλου Γιαννούλα,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο **12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 39932/18-7-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

έχοντας υπόψιν το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας στέλνω το από 12/7/2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ**» και παρακαλώ να το θέσετε υπόψη του Σώματος προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 12/7/2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ**», όπως αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Οι ΔΣ της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Β. Βούλγαρης, Θ. Βασιλοπούλου, Ε. Ξηρογιάννη) δήλωσαν παρών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΩΝ» Α.Μ. 68/2021**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ)

Στο Αιγάλεω σήμερα, 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι υπογράφοντες:

- (1) Ζουγανέλης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ Δήμου Περιστερίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
- (2) Μπίρμπας Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Αιγάλεω, τακτικό μέλος
- (3) Χρηστάκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δήμου Αιγάλεω, τακτικό μέλος

οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβής (οριστική) του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την 77/09.05.2023 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ760Ω6Ν-4Χ0) του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, πήγαμε στο Έργο με τον Ανάδοχο και την Επιβλέπουσα Γερασιμίδου Ανατολή, Πολιτικό Μηχανικό και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	m2	1	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	m3	2	2,07	2,07	m3: δύο και επτά λεπτά
3	Καθαίρεση πλάκων πετροβάμβακα πάχους 50 mm	m2	3	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

4	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων, συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης, πλάγιες μεταφορές τους εντός του εργοταξίου, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη	m2	4	31,02	31,02	m2: τριάντα ένα και δύο λεπτά
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων από οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης, πλάγιες μεταφορές τους εντός του εργοταξίου, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη	m2	5	46,45	46,45	m2: σαράντα έξι και σαράντα πέντε λεπτά
6	Αποξήλωση άνευ προσοχής του προστατευτικού διχτιού ασφαλείας	m2	6	148,05	148,05	m2: εκατό σαράντα οκτώ και πέντε λεπτά
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	8	287,25	287,25	ton.km: διακόσια ογδόντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	9	21,76	21,76	m3: είκοσι ένα και εβδομήντα έξι λεπτά
9	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	10	40,49	40,49	tonx10m: σαράντα και σαράντα εννέα λεπτά
10	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	m3 x 100 m	11	65,28	65,28	m3 x 100 m: εξήντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά
2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
1	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	m3	12	1,59	1,59	m3: ένα και πενήντα εννέα λεπτά
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	m3	13	1,12	1,12	m3: ένα και δώδεκα λεπτά
3	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς	m2	14	151,68	151,68	m2: εκατόν πενήντα ένα και εξήντα οκτώ λεπτά
4	Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού πολυουρεθανικής βάσης, συνολικής κατανάλωσης 1.6Kg/m2	m2	15	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
5	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	m2	16	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
6	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	17	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

7	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	18	75,84	75,84	m2: εβδομήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
8	Επίστρωση με ασφατική, ελαστομερή μεμβράνη, βάρους 6,00kg/m ² , οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	m2	19	506,75	506,75	m2: πεντακόσια έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά
9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m2	21	65,18	65,18	m2: εξήντα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα με ειδικό πρόσμικτο και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας	m2	23	63,64	63,64	m2: εξήντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	24	407,95	407,95	m2: τετρακόσια επτά και ενενήντα πέντε λεπτά
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	26	92,38	92,38	m2: ενενήντα δύο και τριάντα οκτώ λεπτά
13	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	m2	27	76,38	76,38	m2: εβδομήντα έξι και τριάντα οκτώ λεπτά

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την αριθμ. **179/29.10.2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 614ΣΩ6Ν-Κ1Ν**) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και η εκτέλεση του παραπάνω Έργου.
2. Την αριθ. **151/21.10.2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 9ΨΓ4Ω6Ν-ΓΨΣ**) με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και συμπεριλήφθηκε το παραπάνω έργο.
3. Την αριθ. **68/2021** Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 10-12-2021 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
4. Την αριθ. **2699/58138/2021** Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω έγκρισης μελέτης.
5. Την αρ.πρωτ. **58180/17.12.2021** πρόταση δέσμευσης ποσού και την αρ.πρωτ. **58203/17.12.2021** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 37.200,00€ (με το ΦΠΑ)

σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.019 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

6. Την αριθμ. **58366/17.12.2021** Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΑΣΑ Α.Τ.Ε.
7. Την αριθμ. **2739/59483/23.12.2021** Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (**ΑΔΑ: ΩΗ80Ω6Ν-ΙΚΜ**) με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΑΣΑ Α.Τ.Ε.
8. Την αριθμ. **59629/23.12.2021** Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του εν λόγω έργου στην εταιρεία ΑΣΑ Α.Τ.Ε.
9. Την αριθμ. πρωτ. **60212/29.12.2021** εργολαβική σύμβαση του έργου.
10. Την αριθ. πρωτ. **60212/29.12.2021** Απόφαση με την οποία ορίστηκε ως Επιβλέπουσα μηχανικός, η Ανατολή Γερασιμίδου, Πολιτικός Μηχανικός και ως τεχνικό στέλεχος του αναδόχου, επί τόπου του έργου, ο Αναγνωστάκης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός.
11. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι **τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την **28/03/2022**.
12. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **20913/27-04-2022** Αναφορά του Επιβλέποντα μηχανικού ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου έχουν περατωθεί εμπρόθεσμα και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες.
13. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **21905/05-05-2022** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις **28/03/2022** από τον ανάδοχο.
14. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **23543/13-05-2022** εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
15. Η Τελική Δαπάνη του Έργου ανέρχεται στο ποσόν των **36.421,80 €** (με ΦΠΑ 24%).
16. Την αριθ. **110/24-05-2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με **ΑΔΑ : ΩΜΧΟΩ6Ν-ΟΡ3** για την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (Τακτοποιητικού) συνολικής δαπάνης 29.372,42€ πλέον 7.049,38€ για Φ.Π.Α 24% ήτοι σύνολο **36.421,80€**.
17. Αντικείμενο της σύμβασης του Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ» ήταν οι επισκευές σε τρία (3) Σχολεία του Δήμου Αιγάλεω, τα εξής: 2° Νηπιαγωγείο (Γρ. Κυδωνιών & Ρ. Φερραίου), 3° Νηπιαγωγείο (Πελοποννήσου 1), ΕΕΕΕΚ (Μίνως & Προόδου). Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως σε εργασίες: στεγανοποίηση δωματίων με ασφαλτόπανο, προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος, κατασκευή ξύλινης στέγης με κεραμίδια επί επικλινούς πλάκας από μπετόν, επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών.
18. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στις Εκθέσεις Αφανών Εργασιών, τα λοιπά στοιχεία επιμετρήσεων και την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε στις 13-05-2022 και είναι θεωρημένη από την Δ/ντρια Τεχν. Υπηρεσιών στις 13-05-2022, παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και ειδικότερα του άρθρου 38.
19. Παρήλθε ο Χρόνος Εγγύησης (στις 28-06-2023) σύμφωνα με το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ και το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
20. Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, για αυτό η Επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικώς.
21. Η Επιτροπή προτείνει, αυτή η παραλαβή να θεωρηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
22. Λοιπές Παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Το παρόν συντάσσεται σε έξι (6) αντίγραφα, ένα από αυτά δίδεται στον ανάδοχο, και υπογράφεται ως ακολούθως:

Αιγάλεω, 12-07-2023

