



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ. 52/2020**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **6/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 24**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 08/02/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 5318/04-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.4508/01-02-2022 έγγραφο του κ.Δημάρχου, στο οποίο αναφέρονται:

α) η υπ'αριθμ. 58863/21-12-2021 αίτηση της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ. 52/2020 με την οποία ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και

β) το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Σχετικά με την αριθμ. **58863/21-12-2021** αίτηση της «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά την έγκριση χορήγησης παράτασης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες έχω να σημειώσω τα εξής :

Α) Η Σύμβαση του Έργου με αριθμ. πρωτ. **48772** υπογράφηκε **στις 03-11-2021** με συνολική προθεσμία περαίωσης του Έργου δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι και τις 03-11-2022. Επιπλέον για το Έργο προβλέπονται δύο (2) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια), διάρκειας δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, με ημερομηνία περαίωσης στις 03-01-2022 και διάρκειας πέντε (5) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, με ημερομηνία περαίωσης στις 03-04-2022 μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

Β) Λόγω της παράλληλης λειτουργίας των σχολείων (γραφεία καθηγητών, κ.λ.π) και της καθυστέρησης στην απομάκρυνση του κινητού εξοπλισμού (βιβλιοθήκες, κ.λ.π) που υπήρχε στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων, είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστέρησης τουλάχιστον **ενάμιση ημερολογιακού μήνα**, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ) Επιπλέον λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων αλλά και των δυσκολιών που δημιουργούνται καθημερινά στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των αυστηρών μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πρόσθετης καθυστέρησης τουλάχιστον **ενάμιση ημερολογιακού μήνα**, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» παράταση της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» με **Α.Μ. 52/2020** κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή περαίωση της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι και τις **03/04/2022** χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του Έργου η οποία σύμφωνα με την Σύμβαση έχει ορισθεί στις **03/11/2022**».

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση στην ανάδοχο εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» παράτασης κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση» δηλ. μέχρι και τις **03/04/2022**, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του Έργου η οποία σύμφωνα με την Σύμβαση έχει ορισθεί στις **03/11/2022**, της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» με **Α.Μ. 52/2020** σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, κ. Βασίλειος Βούλγαρης ψηφίζει ΚΑΤΑ, δηλώνοντας ότι: «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε θέσει έντονους προβληματισμούς σχετικά με τη χρονική περίοδο έναρξης των εργασιών στις σχολικές μονάδες. Στο αιτιολογικό της παράτασης τίθενται ακριβώς αυτοί οι λόγοι τους οποίους, ως Λαϊκή Συσπείρωση είχαμε θέσει τότε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ