



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θ Ε Μ Α: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 50/15.10.2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **48/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 274**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 13/12/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 60309/09-12-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν έξι (6) παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
2. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
3. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 58404/01-12-2022 έγγραφο του κ.Δημάρχου, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

1. Η αριθ. 331/20-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΠΣΩ6Ν-ΦΔΔ).
2. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 50/15.10.2020, προκειμένου να αποφασιστεί η έγκρισή του και το οποίο έχει ως εξής: «Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον Ανάδοχο **Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΒΡΥΩΝΗ**, σήμερα την **1.12.2022**, ημέρα **Πέμπτη**, οι υπογραφόμενοι :

**ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α', Υπάλληλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, **ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α', Υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω, Τακτικό μέλος

**ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ**, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α', Υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω, Τακτικό μέλος, οι οποίοι αποτελούν, την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την **αριθμ.212/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω (ΑΔΑ: Ψ71Μ6ΩΝ –ΠΥ5)**, πήγαμε στο Έργο με τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό, **Σφυρη Δημήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου Αιγάλεω** και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται παρακάτω :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπολογισθείσες	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>1. ΔΙΚΤΥΑ</b>				
1	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3χ2,5 mm <sup>2</sup>	Δ-2	517,80	517,80	Πεντακόσια δεκαεπτά και ογδόντα εκατοστά
2	Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 230V και έξοδος 48V	Δ-3	70	70	Εβδομήντα
	<b>2. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
1	Επιστήλιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό με άστρα, διαστάσεων περίπου 2,20m Χ 0,85m	Ε-1	105	105	Εκατόν πέντε
2	Επιστήλιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό με "5 άστρα" ή παρεμφερές διαστάσεων 0,90m x 0,60m	Ε-2	813	813	Οκτακόσια δεκατρία

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

- 1) Το παραλαβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό **Α.Μ 50/15.10.2020** μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Αιγάλεω προϋπολογισμού δαπάνης **74.400,00 €** (με τον ΦΠΑ).
- 2) Με την με αριθμ. **148/29.9.2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΥΒΩΩ6Ν-ΛΥ3) τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και εντάχθηκε σ' αυτό το παραπάνω έργο.
- 3) Με την με αριθμ. **169/8.10.2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΙΦ2Ω6Ν-ΛΥ3) αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω, με την δημιουργία Κ.Α. και πίστωσης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου .
- 4) Η **Α.Μ 50/15.10.2020** μελέτη θεωρήθηκε στις 15.10.2020 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 5) Με την με αριθμ. **331/20-10-2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΠΣΩ6Ν-ΦΔΔ) εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου και καταρτίστηκαν οι όροι της Δημοπρασίας και συντάχθηκε η Διακήρυξη του Έργου.
- 6) Με την με αριθμ. **348/10.11.2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α0ΩΩ6Ν-ΗΟΜ) εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου ο **Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ**
- 7) Με την με αριθμ. **369/1.12.2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΔΩΩ6Ν-Ο29) κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στον **Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ**
- 8) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. **29958/11.12.2020 (207SYMN007830638 2020-12-11)**, υπογράφηκε στις **11/12/2020**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%) **72.912,00 €**, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) **έναν (1) ημερολογιακό μήνα**.
- 9) Το έργο περατώθηκε την **31.12.2020** όπως προκύπτει από την αρ. πρωτ. **241/7.1.2021** βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 10) Την με αρ. πρωτ. **5169/19.2.2021** υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης του έργου από τον Ανάδοχο.
- 11) Για το έργο έχει συνταχθεί Ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) πίνακας που έχει εγκριθεί με την **10/9.2.2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω3Γ5Ω6Ν-ΟΝΨ).
- 12) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο πόσο των **58.726,58 €** (χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι δαπάνη με τον ΦΠΑ **72.820,96€**)
- 13) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Αιγάλεω.
- 14) Με την εργολαβία εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:
  - Έγινε πύκνωση των επιστύλιων εορταστικών φωτιστικών σωμάτων στους ιστούς της Ιεράς Οδού και της Λ. Θηβών, με κατασκευές ίδιες με τις υπάρχουσες ή το δυνατόν κοντινότερες (κατασκευαστικά και οπτικά μ' αυτές).
  - Έγινε στολισμός δένδρων και θάμνων με μικρολαμπάκια LED.
- 15) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στα πρωτοκολλά αφανών εργασιών τα λοιπά επιμετρικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού που συντάχθηκε την 27-1-2020 και είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016.
- 16) Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, δι' ο η επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικώς.
- 17) Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως .... ΟΡΙΣΤΙΚΗ ... επειδή πέρασε ο χρόνος που ορίζει το άρθρο ...11... της Ε.Σ.Υ.
- 18) Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής: ..... »

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 50/15.10.2020 όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Β.Βούλγαρης ψηφίζει κατά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**