



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **39/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 343

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 15/10/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 47948/11-10-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 46758/04-10-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την με Α.Μ. 52/23-10-2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 23.10.2020 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 2) Την με αριθ. 281/24-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0Β0Ω6Ν-8ΒΔ) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και έγινε η ένταξη του Έργου.
- 3) Την με αριθ. 176/29-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Θ9ΚΩ6Ν-ΛΜΙ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και έγινε αύξηση του προϋπολογισμού της δαπάνης του έργου με Κ.Α.15.7331.036 από 900.000€ σε 1.500.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) με πολυετή δέσμευση και με πρόβλεψη δαπάνης 100.000€ για το οικονομικό έτος 2020, 700.000€ για το έτος 2021 και 700.000€ για το έτος 2022.
- 4) Την με αριθ. 179/29-10-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 614ΣΩ6Ν-Κ1Ν) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και έγινε η ένταξη του Έργου ως συνεχιζόμενο.
- 5) Την με αριθ.πρωτ. 28424/23-11-2020 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 1051/24-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2020, ποσού 700.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2021 και ποσού

700.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2022, σε βάρος του ΚΑ 15.7331.036 του προϋπολογισμού του Δήμου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

- 6) Την με αριθ.πρωτ. 28425/23-11-2020 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 1052/24.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε ποσό 900,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6462 για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού.
- 7) Την με αριθμ. 355/24-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΓΦΩ6Ν-1ΙΙ) με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή μειοδοτική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και η σύνταξη των όρων της Διακήρυξης του παραπάνω έργου.
- 8) Την με αριθμ. 368/1-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΖΠΩ6Ν-ΞΟΙ) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, κατόπιν κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου (ΜΗΜΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
- 9) Την με αριθ. 15/25-2-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 935ΠΩ6Ν-7Γ1) με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και η αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.15.7331.036 από 329.941,15€ σε 429.941,15€.
- 10) Την με αριθμ. 27/23.02.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΤΘΩ6Ν-6ΔΟ) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
- 11) Την με αριθ.πρωτ. 8159/9-3-2021 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 366/10-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 429.941,15€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2021 και ποσού 1.070.058,85€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2022, σε βάρος του ΚΑ 15.7331.036 του προϋπολογισμού του Δήμου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- 12) Την με αριθμ. 86/20.04.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6318Ω6Ν-ΕΞΜ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 13) Το με αριθμ. πρωτ 89531/ 23-7-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο κρίθηκε νόμιμη η 86/20.04.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 6318Ω6Ν-ΕΞΜ).
- 14) Την με αριθμ. 516/9-8-2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου.
- 15) Την αριθμ. 48772/03-11-2021 σύμβαση του έργου.
- 16) Την αριθ. πρωτ. 48772/03.11.2021 Απόφαση με την οποία ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί, η Ευφροσύνη Μαραγκού, Αρχιτέκτων Μηχανικός και ο Σφυρής Δημήτριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
- 17) Την αριθ. πρωτ. 54698/11.10.2023 Απόφαση με την οποία έγινε αντικατάσταση επιβλέποντος του παραπάνω έργου, συγκεκριμένα έγινε αντικατάστασης της Μαραγκού Ευφροσύνης με την υπάλληλο του Δήμου Γερασιμίδου Ανατολή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στην οποία ανατέθηκε η γενική επίβλεψη και η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών του παραπάνω έργου.
- 18) Τις διατάξεις των άρθρων 145 και 160 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυαν προ της τροποποίησής τους με το Ν. 4782/2021.
- 19) Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 03/11/2022.
- 20) Την αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΤΑΩ6Ν-ΦΓ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-04-2022, χωρίς παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- 21) Την αριθμ. 68/2022 (ΑΔΑ: 6Θ5ΝΩ6Ν-ΨΦ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-07-2022, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- 22) Την αριθμ. πρωτ. 33203/01-07-2022 Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, της αναδόχου εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 23) Την αριθμ. 163/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΕ1Ω6Ν-ΟΟ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες. Επομένως, η

ολοκλήρωση των εργασιών της 2 ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/01/2023 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 02/05/2023.

- 24) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
- 25) Την επιβράδυνση των εργασιών του έργου με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και μάλιστα τη μη νόμιμη διακοπή τους, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η μη έγκαιρη εκτέλεσή τους.
- 26) Την υπέρβαση (μετά από την λήξη της στις 02/01/2023) της 2 ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο και πλέον μήνες.
- 27) Την αριθ.36/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ :936ΩΩ6Ν-NPP, με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η αριθ. 61641/16-12-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την παράταση της 2 ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.
- 28) Την με αριθ.πρωτ. 13547/13-03-2023 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με ΑΔΑ: 9Τ7ΙΩ6Ν-9ΕΙ, η οποία επιδόθηκε με δικαστική επιμελήτρια στις 14-03-2023 με αριθμό έκθεσης επίδοσης 8668.
- 29) Την με αριθ.πρωτ. 13634/13-03-2023 Επιβολή Ποινικής Ρήτηρας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΑΔΑ : ΨΔΠΗΩ6Ν-Β2Λ), λόγω υπέρβασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας κατά εξήντα και πλέον ημερολογιακές ημέρες.
- 30) Την επιστροφή της 7ης & 8ης Αναλυτικής επιμέτρησης που συνοδεύουν τον 6ο Λογαριασμό λόγω των ανακριβειών που περιέχουν με το αριθ.πρωτ. 14992/20-03-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- 31) Την με αριθ.πρωτ. 15246/21-03-2023 Απάντηση στην Ειδική Πρόσκληση του Αναδόχου του Έργου σύμφωνα με την οποία, είναι αδύνατη η επανεκκίνηση των εργασιών γιατί «είναι απαραίτητη η σύνταξη ΑΠΕ που να περιλαμβάνει αύξηση των ποσοτήτων αυτών που έχουν εξαντληθεί και τη σύνταξη νέων τιμών για την κάλυψη εργασιών που είναι απαραίτητες και δεν έχουν προβλεφθεί.
- 32) Την με αριθ.πρωτ. 16611/27-03-2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής του Αναδόχου με την οποία αποδίδεται η υπαιτιότητα στον κύριο του Έργου, διότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες ποσότητες για τη συνέχιση των εργασιών, προϋπολογισμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν νέες τιμές, ασάφειες στη μελέτη, μη προσκόμιση οικοδομικής άδειας και μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατη η συνέχιση των εργασιών.
- 33) Την Απόφαση Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με αριθ.πρωτ. 20237/10-4-2023, με ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩ6Ν-871 η οποία αποτελεί Ορθή Επανάληψη της αριθ.πρωτ. 20207/10-4-2023, με ΑΔΑ: 9ΨΦΧΩ6Ν-ΘΒΣ Απόφασης Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής.
- 34) Την Ένσταση με αριθ.πρωτ. 22215/25-04-2023 της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αλλά εσφαλμένα κατά της με αριθ. πρωτ. 20207/10-4-2023, με ΑΔΑ:9ΨΦΧΩ6Ν-ΘΒΣ Απόφασης Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής η οποία έχει αντικατασταθεί από την αριθ.πρωτ. 20237/10-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩ6Ν-871), Απόφαση Απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, λόγω ορθής επανάληψης.
- 35) Την με αριθ.πρωτ. 25462/10-05-2023 διαβίβαση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) των Απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την αριθ.πρωτ. 22215/25-4-2023 της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 36) Την γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α της 10ης συνεδρίας την 31-5-2023, για την απόρριψη της από 25-4-2023 (αρ. πρωτ. ΤΣΔΕΠΑ 532021/4.5.2023 και αρ. πρωτ. ΑΔΑ 33935/25.4.2023) ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 37) Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 52851/28-06-2023 , με την οποία απορρίφθηκε η αριθ. 33935/25-04-2023 ένσταση της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατά της αριθ.20207/10-04-2023 Απόφασης (απόρριψη ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών) της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης, για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α της 10ης συνεδρίας την 31-05-2023.
- 38) Την Απόφαση Έκπτωσης της αναδόχου Εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αριθ. πρωτ. 21855/24-4-2023 (ΑΔΑ : ΨΘΖΚΩ6Ν-ΟΗ3), της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, η οποία επιδόθηκε στις 12-05-2023 με δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με την αριθ.8868 έκθεση επίδοσης.
- 39) Την με αριθ.πρωτ. 32523/12-06-2023 διαβίβαση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) των Απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την αριθ.πρωτ. 44584/30-5-2023 Ένσταση της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

- 40) Την γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α της 13ης συνεδρίας την 12-7-2023, για την αποδοχή της από 29-5-2023 (αρ. πρωτ. ΤΣΔΕΠΑ 691881/7.6.2023 και αρ. πρωτ. ΑΔΑ 44207/29.5.2023) ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 41) Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 61941/28-07-2023 , με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθ. 44584/30-05-2023 ένσταση, κατά το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως ισχύει της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της αριθ.21885/24-04-2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, περί έκπτωσης αναδόχου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης , για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α της 13ης συνεδρίας την 12-07-2023.
- 42) Την σιωπηρή αποδοχή από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 25806/22-03-2024, του πρακτικού της 23ης συνεδρίας την 20-12-2023 (θέμα 2ο) του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α, το οποίο γνωμοδοτεί για την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», η οποία στρέφεται κατά 1) της με αριθ. πρωτ. 51959/27-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ05ΦΩ6Ν-ΣΘ8), Απόφασης Έκπτωσης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω 2) κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης.
- 43) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παραγ. 7 του άρθρου 160 του ν.4412/2016, «.....Αν απορριφθεί η Ένσταση από την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή.....», η Έκπτωση καθίσταται οριστική.
- 44) Τις διατάξεις της παραγ. 11 του άρθρου 160 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «.....για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλλει μέσα σε ένα (1) μήνα την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει.....ότι η επιμέτρηση περιλαμβάνει μόνο ολοκληρωμένες εργασίες..... Και ότι κατ' εξαίρεση ημιτελείς εργασίες και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση , αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, ενόψει της προοπτικής συνέχισής του».
- 45) Το με αριθ.πρωτ. 23292/23-04-2024 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω προς την έκπτωτο ανάδοχο «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκκαθάριση της εργολαβίας και την υποβολή μέσα σε ένα (1) μήνα της τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών του Έργου.
- 46) Την υποβολή από την έκπτωτο ανάδοχο «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αριθ.πρωτ. 27204/22- 05-2024 της Τελικής Επιμέτρησης του Έργου.
- 47) Την κοινοποίηση μετά τον έλεγχο, διόρθωση και Έγκριση στην εταιρεία «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αριθ.πρωτ. 31450/17-06-2024 της Τελικής Επιμέτρησης του παραπάνω Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», σύμφωνα με την παραγ. 11 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, συμπεριλαμβάνοντας και τα παρακάτω:
- 48) Τις διορθώσεις της 7ης & 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης σύμφωνα με τα αριθ.πρωτ. 14992/20- 03-2023 και 60215/08-11-2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και την απόρριψη της αριθ.πρωτ. 33935/25-4-2023 ένστασης της «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από το ΤΣΔΕΠΑ (10η συνεδρία της 31-05-2023) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αριθ.πρωτ. 52851/28-6-2023.
- 49) Την σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 31688/11-04-2024, της από 30-11-2023 ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», η οποία στρέφεται κατά 1) της αριθ. πρωτ. 61765/15-11-2023, Απόφαση μείωσης τιμής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω 2) κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης, για την μη τοποθέτηση των προβλεπόμενων βλήτρων σύμφωνα με το άρθρο Α.44 του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.
- 50) Την σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 31701/11-04-2024, της από 17-10-2023 ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», η οποία στρέφεται κατά 1) της αριθ. πρωτ. 53031/02-10-2023, Απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω 2) κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης, για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας του έργου με αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα.
- 51) Την Διόρθωση της 9ης Αναλυτικής Επιμέτρησης σύμφωνα με την αριθ.61762/15-11-2023 Απόφαση Διόρθωσης Επιμέτρησης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, μετά την σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 31729/11-04-2024, της από 30-11-2023 ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», η οποία στρέφεται κατά 1) της αριθ. πρωτ. 61762/15-11-2023, Απόφασης Διόρθωσης της 9ης Αναλυτικής Επιμέτρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω 2) κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης.

- 52) Την σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ.πρωτ. 31728/11-04-2024, της από 23-10-2023 ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», η οποία στρέφεται κατά 1) της αριθ. πρωτ. 54723/11-10-2023, Ειδικής Διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω 2) κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης, για την αποκατάσταση ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν στις επικολημένες στρώσεις ανθρακούφασμάτων στις δοκούς του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω και που είχαν τοποθετηθεί χωρίς τα προβλεπόμενα στα άρθρα Α.40& Α.41 αγκύρια του Τιμολογίου Δημοπράτησης, καθώς και στη Μελέτη Ενίσχυσης (κατασκευαστικές λεπτομέρειες ΣΕ-01-03).
- 53) Τις διατάξεις του άρθρου 170 & 172 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Για τη διενέργεια της προσωρινής & οριστικής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με την φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο Πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας...Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο».
- 54) Τον πίνακα των Τεχνικών Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Ν.4412/2016:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΒΑΘΜΟΣ	ΚΛΑΔΟΣ
1	ΧΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΙΧΑΗΛ	Α΄	ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2	ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α΄	ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3	ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Α΄	ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
4	ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α΄	ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
5	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Α΄	ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
6	ΤΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Α΄	ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
7	ΝΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Α΄	ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α΄	ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
9	ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α΄	ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
10	ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Γ΄	ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

23. Τους επικαιροποιημένους Πίνακες των Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα του Δήμου Ιλίου (αριθ. πρωτ. 23005/21-03- 2024), Αγ.Αναργύρων-Καματερού (αριθ. πρωτ. 2752/13-02-2024), Χαϊδαρίου (αριθ.πρωτ. 7730/09- 02-2024), Αγ. Βαρβάρας (αριθ.πρωτ. 7546/01-03-2023), Πετρούπολης (αριθ. πρωτ.2803/18-01-2024) και Περιστερίου (αριθ. πρωτ. οικ.2438/17-01-2024).
24. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 για την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Προτείνεται

1. Η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης (εξαιρούνται ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, οι επιβλέποντες του έργου Σφυρής Δημήτριος και Ανατολή Γερασιμίδου) από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Σφυρής

Δημήτριο, παρουσία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020.

2. Η συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020.

Η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου θα αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) ΠΕ και ένας (1) τεχνικός υπάλληλος θα είναι από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και πρόεδρος της επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών εκ των οποίων τουλάχιστον ένας ΠΕ και ένας (1) τεχνικός υπάλληλος θα είναι από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020 ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

- 1) **Σιλιτζόγλου Στέφανος** (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ως Πρόεδρος, 213.20.19.356, stefanoss@agiavarvara.gr
- 2) **Μιχαηλίδου Ελισσάβετ** (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 213.20.44.831, michailidou@egaleo.gr
- 3) **Χρηστάκης Γεώργιος** (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών), 213.20.44.883, christakis@egaleo.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

- 1) **Καλαντζή Παναγιώτα** (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), Δήμος Περιστερίου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος, 210.57.01.551, tmee@peristeri.gr
- 2) **Νίκας Νεκτάριος** (ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών), 213.20.44.860, nnika@egaleo.gr.
- 3) **Τέσκου Μαρία** (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών), 213.20.44.839, tesku@egaleo.gr

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Ν.Καραγιάννης απείχε της ψηφοφορίας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ**

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ