



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19<sup>η</sup>  
της 25-07-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 246/2017**

**ΘΕΜΑ**

**Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  
αυτεπιστασίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" ΑΡ. ΜΕΛ. 16/2016**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός Ιουλίου **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **25925/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Βούλγαρης Βασίλειος, 8) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9) Γκίκας Ιωάννης, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Ζάχαρης Ευθύμιος, 12) Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13) Κάντζος Ιωάννης, 14) Καπνουλάς Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Νικόλαος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπάστα Ελένη, 20) Μπέσης Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Τασιόπουλος Σταύρος, 27) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28) Χριστόγλου Γιαννούλα

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Αθανασιάδου Σοφία 2) Βαγενά Θεοδώρα, 3) Βαϊνιάς Παντελής, 4) Γκίνης Αντώνης, (δικαιολογημένος) 5) Δάγκα Παρασκευή, 6) Καβάσης Παύλος, 7) Μάνδρος Ηλίας, 8) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας) (δικαιολογημένος), 9) Σαράντου Αναστάσιος, 10) Σκλαβούνος Λάμπρος, 11) Φίλης Κωνσταντίνος, 12) Φίλιππας Ευάγγελος

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

1) Κατωπόδης Παναγιώτης, (προσλήθε στο 3ο θέμα της Η.Δ.) 2) Βούλγαρης Βασίλειος (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ.) 3) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ.).

ήτοι παρόντα επί του θέματος **29** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 25120/13-7-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

**Κυρία Πρόεδρε,**

Σας στέλνω την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου αυτεπιστασίας μέχρι και τις 21/09/2017.

Το παραπάνω έργο εκτελείται με αυτεπιστασία σύμφωνα με την αριθ. 16/2016 Μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών μετά την σύμφωνη γνώμη του Σ.Δ.Ε.Π.Α. (6<sup>η</sup> συνεδρίαση της 16-6-2015) καθώς και την εγκριτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω με αριθμό 90/2016.

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 21/07/2016 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 24116 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και είχε συνολική προθεσμία περαίωσης μέχρι 21/07/2017.

Λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού φθορών (λακκούβες, τομές, καθιζήσεις κ.λ.π) στο οδικό δίκτυο της πόλης καθώς και την καθυστέρηση διεξαγωγής των διαγωνισμών για την προμήθεια αδρανών υλικών λόγω αλλαγής του τρόπου διενέργειας των διαγωνισμών (Ν. 4412/2016), δημιούργησαν καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των έργων τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή περαίωση του συνόλου των εργασιών μέχρι τις 21/09/2016.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή Πεζοδρομίων - οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων” εξήντα ημερολογιακές ημέρες δηλαδή περαίωση του συνόλου των εργασιών μέχρι τις 21/9/2017.**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**