



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21^η
της 18-10-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 349/2018

ΘΕΜΑ

**Χορήγηση 2^{ης} παράτασης στον ανάδοχο του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ”**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **21/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **18** του μηνός **Οκτωβρίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **24968/12-10-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Αντιπρόεδρο, η οποία προεδρεύει της Συνεδρίασης λόγω δικαιολογημένης απουσίας της Προέδρου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **30** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αγαπίου Ιωάννης, 2)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 3)Βαγενά Θεοδώρα, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βαλασαμάκη – Ρούσσου Άννα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13)Ζάχαρης Ευθύμιος, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 15)Καπνουλός Ιωάννης, 16)Καραγιάννης Νικόλαος, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 19)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 20)Μπάστα Ελένη, 21)Μπέσης Δημήτριος, 22)Νικητάκης Νικόλαος, 23)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 24)Παπαδιάς Γεώργιος, 25)Περράκης Ιωάννης, 26)Σαράντου Αναστάσιος, 27)Σκλαβούνος Λάμπρος, 28)Φίλης Κωνσταντίνος, 29)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 30)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (δικαιολογημένη), 2)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 3)Δημομελέτης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 4)Κάντζος Ιωάννης, (δικαιολογημένος), 5)Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 6)Μάνδρος Ηλίας, 7)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 8)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 9)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 10)Τασιόπουλος Σταύρος, 11)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Βαϊνάς Παντελής, αποχώρησε στο το 2^ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης ήτοι παρόντα επί του θέματος **29** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 7^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 24855/12-10-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας στέλνω το με αρ. Πρωτ. 24070/5-10-2018 έγγραφο - αίτηση του αναδόχου προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**» και αφορά στην χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών έως 31/12/2018 από 18/10/2018, ήτοι κατά εβδομήντα τέσσερις (74) μέρες, καθώς και το σημείωμα – γνώμη του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και σε παρακαλώ να τα θέσεις υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά..

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση στην ανάδοχο Εργοληπτική Εταιρεία «**ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», παράταση εβδομήντα τεσσάρων (74) ημερολογιακών ημερών «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**», μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ