



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12<sup>η</sup>  
της 25-06-2019

Αριθμ. Απόφασης: 187

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 5ης παράτασης στον ανάδοχο του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **12/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Ιουνίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **17343/21-06-2019** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **30** μέλη, ήτοι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δημομελέτης Ιωάννης, 13)Ζάχαρης Ευθύμιος, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 15)Καπνουλάς Ιωάννης, 16)Καραγιάννης Νικόλαος, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μανδραφλής Παναγιώτης, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 22)Μπάστα Ελένη, 23)Μπέσης Δημήτριος, 24)Νικητάκης Νικόλαος, 25)Παπαδιάς Γεώργιος, 26)Περράκης Ιωάννης, 27)Σαράντου Αναστάσιος, 28)Φίλης Κωνσταντίνος, 29)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 30)Χριστόγλου Γιαννούλα

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βαγενά Θεοδώρα, 2)Γκίνης Αντώνης, 3) Δάγκα Παρασκευή, 4)Κάντζος Ιωάννης, 5) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 6)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 7)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 8)Σκλαβούνος Λάμπρος, 9)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 10)Τασιόπουλος Σταύρος, 11)Φίλιππας Ευάγγελος

#### ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

παρόντα επί του θέματος **30** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος, κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο, δέχεται, **ομόφωνα** την πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, καθώς τα θέματα της Η.Δ. θεωρούνται επείγοντα και απρόβλεπτης ανάγκης, και κρίνεται απαραίτητο η υλοποίησή τους να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Στην εισαγωγή του **7<sup>ου</sup>** θέματος της Η.Δ. η Πρόεδρος επισημαίνει ότι η συζήτηση κρίνεται αναγκαία, αφού η αίτηση για παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 17330/21-6-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γ. Παπαδιά το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας στέλνω την με αρ. πρωτ. 17323/21.06.2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου που αφορά στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς

μήνες καθώς και τη γνώμη του προϊσταμένου της Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της..

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» στον ανάδοχο «ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά εξήντα τριών (63) ημερολογιακών ημερών «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του έργου, μέχρι και τις 26-9-2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ