



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12^η
της 25-06-2019

Αριθμ. Απόφασης: 180

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Παράτασης της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **12/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Ιουνίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **17343/21-06-2019** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **30** μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δημομελέτης Ιωάννης, 13)Ζάχαρης Ευθύμιος, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 15)Καπνουλάς Ιωάννης, 16)Καραγιάννης Νικόλαος, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μανδραφλής Παναγιώτης, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 22)Μπάστα Ελένη, 23)Μπέσης Δημήτριος, 24)Νικητάκης Νικόλαος, 25)Παπαδιάς Γεώργιος, 26)Περράκης Ιωάννης, 27)Σαράντου Αναστάσιος, 28)Φίλης Κωνσταντίνος, 29)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 30)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βαγενά Θεοδώρα, 2)Γκίνης Αντώνης, 3) Δάγκα Παρασκευή, 4)Κάντζος Ιωάννης, 5) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 6)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 7)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 8)Σκλαβούνος Λάμπρος, 9)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 10)Τασιόπουλος Σταύρος, 11)Φίλιππας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

παρόντα επί του θέματος **30** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος, κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο, δέχεται, **ομόφωνα** την πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, καθώς τα θέματα της Η.Δ. θεωρούνται επείγοντα και απρόβλεπτης ανάγκης, και κρίνεται απαραίτητο η υλοποίησή τους να πραγματοποιηθεί άμεσα.

1^ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), **θέμα που αφορά στη** «Χορήγηση Παράτασης της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», αφού η αίτηση για παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 17494/24-6-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γ. Παπαδιά το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας υποβάλλω την με αριθ. πρωτ. **17482/24-6-2019** αίτηση της Αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» στην ανάδοχο Τεχνική εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», κατά δύο (2) μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου, μέχρι και τις 09-9-2019, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στις 9/1/2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ