



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6<sup>η</sup>  
της 12-3-2019**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 68/2019**

**ΘΕΜΑ**

**Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **6/2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **12** του μηνός **Μαρτίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **6943/8-3-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαγενά Θεοδώρα, 5)Βαϊνάς Παντελής, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζάχαρης Ευθύμιος, 15)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 16)Καπνουλάς Ιωάννης, 17)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19)Μπάστα Ελένη, 20)Μπέσης Δημήτριος, 21)Νικητάκης Νικόλαος, 22)Παπαδιάς Γεώργιος, 23)Περράκης Ιωάννης, 24)Σαράντου Αναστάσιος, 25)Σκλαβούνος Λάμπρος, 26)Φίλης Κωνσταντίνος, 27)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28)Χριστόγλου Γιαννούλα

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 2)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 3)Κάντζος Ιωάννης, 4)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 5)Κατωπόδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 6)Μανδραφλής Παναγιώτης, 7)Μάνδρος Ηλίας (δικαιολογημένος), 8)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, 9)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 10)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 11)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 12)Τασιόπουλος Σταύρος, 13)Φίλιππας Ευάγγελος

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

**Στο 14<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 6871/8-3-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 6249/4-3-2019 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ**», αναδόχου του έργου «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 31864/7-12-2018 σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **54 ημερολογιακές ημέρες**, καθώς και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να την θέσετε υπόψη του Σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», στην ανάδοχο εργοληπτικής επιχείρησης «**ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ**», κατά σαράντα επτά (47) ημερολογιακών ημερών «**με Αναθεώρηση**», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι και τις 24-05-2019.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**