



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16<sup>η</sup>  
της 19-09-2019**

**Αριθμ. Απόφασης: 218/2019**

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **16/2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **19** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **24559/13-09-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **35** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνιάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) Ζαμπέτας Γεώργιος, 17) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 18) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καρυπίδης Ηλίας, 21) Κοσμίδης Γεώργιος, 22) Κουτούλιας Ιωάννης, 23) Μαζαράκης Μάριος, 24) Μανδραφλής Παναγιώτης, 25) Μάνδρος Ηλίας, 26) Μπίρμπας Δημήτριος, 27) Νικητάκης Νικόλαος, 28) Σάμιος Ιωάννης, 29) Σάμιος Κων/νος, 30) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 31) Σκλαβούνος Λάμπρος, 32) Τόλης Γεώργιος, 33) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 34) Χριστόγλου Γιαννούλα, 35) Χρυσούλας Φώτιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Δάγκα Παρασκευή, 2) Ζαμπέτα Μαρία, 3) Καραχάλιος Γεώργιος, 4) Κατωπόδης Παναγιώτης, 5) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 6) Μπογράκος Δημήτριος,

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

1) Ζαμπέτα Μαρία (προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης)

ήτοι παρόντα επί του θέματος **35** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

**2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.**

**Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στη Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ».**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 24978/18-9-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε ,

σας υποβάλλω την με αριθ. πρωτ. 20240/22-7-19 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ ΤΚΣ ΑΤΕ – ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει στην ανάδοχο «Κ/Ξ ΤΚΣ ΑΤΕ – ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τουλάχιστον κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 27/11/2019 και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ κατά ενενήντα επτά (97) ημερολογιακές μέρες ώστε να εναρμονιστεί ημερολογιακά με το πέρας των εργασιών της κυρίας Σύμβασης ήτοι μέχρι και τις 27/11/19.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**