



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7^η
της 22-04-2020**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 59/2020

ΘΕΜΑ:

Παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από τα πρακτικά της αριθμ. 7/2020 συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου**

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σε δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9121/16-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών, θεωρούνται παρόντα και τα 41 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνιάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτα Μαρία, 18) Ζαμπέτας Γεώργιος, 19) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 20) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 21) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 22) Καραχάλιος Γεώργιος, 23) Καρυπίδης Ηλίας, 24) Κατωπόδης Παναγιώτης, 25) Κοσμίδης Γεώργιος, 26) Κουτούλιας Ιωάννης, 27) Μαζαράκης Μάριος, 28) Μανδραφλής Παναγιώτης, 29) Μάνδρος Ηλίας, 30) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 31) Μπίρμπας Δημήτριος, 32) Μπογράκος Δημήτριος, 33) Νικητάκης Νικόλαος, 34) Σάμιος Ιωάννης, 35) Σάμιος Κων/νος, 36) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 37) Σκλαβούνος Λάμπρος, 38) Τόλης Γεώργιος, 39) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 40) Χριστόγλου Γιαννούλα, 41) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος 41 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των μελών του σώματος τα εξής:

1. το αριθμ. πρωτ. 9023/15-04-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, με το οποίο θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αρ. πρωτ. 7878/20-03-2020 αίτηση του Αναδόχου MSKAT CIVIL WORKS «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ- Ν. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με την οποία ζητά την παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 49/2018), κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25/08/2020 και 25/12/2020 αντίστοιχα,
2. τη γνώμη του προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δοθεί στην ανάδοχο Εταιρεία MSKAT CIVIL WORKS «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» 2^η παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, τουλάχιστον για τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, με «αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2020 και σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου, μέχρι και τις 25/12/2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης, της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας, περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ.49/2018), στην ανάδοχο εταιρεία 'MSKAT CIVIL WORKS «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»', τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, με «αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2020 και σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου, μέχρι και τις 25/12/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ