



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10^η
της 11-06-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 91/2020

ΘΕΜΑ

Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **10/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **11** του μηνός Ιουνίου **2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **13352/05-06-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **38** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνιάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καρυπίδης Ηλίας, 21) Κατωπόδης Παναγιώτης, 22) Κοσμίδης Γεώργιος, 23) Κουτούλιας Ιωάννης, 24) Μαζαράκης Μάριος, 25) Μανδραφλής Παναγιώτης, 26) Μάνδρος Ηλίας, 27) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 28) Μπίρμπας Δημήτριος, 29) Μποργράκος Δημήτριος, 30) Νικητάκης Νικόλαος, 31) Σάμιος Ιωάννης, 32) Σάμιος Κων/νος, 33) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34) Σκλαβούνος Λάμπρος, 35) Τόλης Γεώργιος, 36) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 37) Χριστόγλου Γιαννούλα, 38) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζαμπέτα Μαρία, 2) Κάβουρα Αικατερίνη, 3) Καραχάλιος Γεώργιος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **38** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Στο 11^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 13292/5-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας στέλνω α) την υπ'αριθμ. 12619/01-06-2020 αίτηση της «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ>> Α.Μ. 4/2018 με την οποία ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και β) το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», κατά πέντε (5) μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας μέχρι και τις 23/11/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ