



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13^η
της 23-7-2020**

Αριθμ. Απόφασης: 128 /2020

ΘΕΜΑ

**Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ &
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **23** του μηνός **Ιουλίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17363/17-7-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2)Αγαπητός Κων/νος, 3)Αγγελάκη Σοφία, 4)Αρβανίτης Χρήστος, 5)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6)Βαϊνιάς Παντελής, 7)Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γονιδάκης Δημήτριος, 11)Δημομελέτης Ιωάννης, 12)Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 13)Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 14)Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 15)Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16)Καρυπίδης Ηλίας, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Κοσμίδης Γεώργιος, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 21)Μπίρμπας Δημήτριος, 22)Μπογράκος Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Σάμιος Ιωάννης, 25)Σάμιος Κων/νος, 26)Τόλης Γεώργιος, 27)Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 28)Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βασιλειάδης Στυλιανός, 2)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3)Γεωργούλη Θωμαΐς, 4)Δάγκα Παρασκευή, 5)Ζαμπέτα Μαρία, 6)Ζαμπέτας Γεώργιος, 7)Καραχάλιος Γεώργιος, 8)Κουτούλιας Ιωάννης, 9)Μαζαράκης Μάριος, 10)Μανδραφλής Παναγιώτης, 11)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 12)Σκλαβούνος Λάμπρος, 13)Χριστόγλου Γιαννούλα,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Στο 12^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 16771/10-7-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω:

α) την υπ' αριθμ. 15172/25-06-2020 αίτηση της **«ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ» με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»**, αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: **«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** με την οποία ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα και β) ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία **«ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ» με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»**, παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**, κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή περαίωση, της συνολικής προθεσμίας μέχρι και τις **27 Αυγούστου 2020**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ