



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2021
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 107 / 2021

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021** και ώρα **20:00**, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. **31095/16-07-2021**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το είκοσι τρία (25), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 7) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γονιδάκης Δημήτριος, 11) Δάγκα Παρασκευή, 12) Δημομελέτης Ιωάννης, 13) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 14) Ζαμπέτα Μαρία, 15) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16) Καρυπίδης Ηλίας, 17) Μαζαράκης Μάριος, 18) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπίρμπας Δημήτριος, 20) Νικητάκης Νικόλαος, 21) Σάμιος Ιωάννης, 22) Σάμιος Κων/νος, 23) Σκλαβούνος Λάμπρος, 24) Τόλης Γεώργιος, 25) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Βαϊνάς Παντελής, 3) Γεωργούλη Θωμαίς, 4) Ζαμπέτας Γεώργιος, 5) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 6) Κάβουρα Αικατερίνη, 7) Καραχάλιος Γεώργιος, 8) Κατωπόδης Παναγιώτης, 9) Κοσμίδης Γεώργιος, 10) Κουτούλιας Ιωάννης, 11) Μανδραφλής Παναγιώτης, 12) Μάνδρος Ηλίας, 13) Μπογράκος Δημήτριος, 14) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 15) Φίλης Κων/νος, 16) Χρυσούλας Φώτιος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 30959/16-7-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλω την με αριθ. πρωτ. 28894/06-07-2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», καθώς και σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγησης παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», για 55 ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου μέχρι και τις 30-09-2021 σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ