



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας και 1ης παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 'ΤΙΤΑΝ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **12/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 51**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 22/03/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 14079/18-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ. 12856/15-03-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου,
- το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη:

- Τη με αρ. πρωτ. 12709/ 14-3-2022 Συναίνεση ιδιοκτητών όμορου ακινήτου ως προς στην καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων και κατασκευών που έρχονται σε επαφή με το ως ανωτέρω υπό κατασκευή έργο για την άρση επικινδυνότητων
- Το με αρ. πρωτ. 5861/8-2-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» προς το Δήμο Αιγάλεω και τη Δ/ση Τεχνικής υπηρεσίας για την αποξήλωση Σιδηροκατασκευών και στεγάστρου διπλανής ιδιοκτησίας
- Το με αρ. πρωτ. 59516/23/12/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής υπηρεσίας προς τον ιδιοκτήτη του όμορου ακινήτου για την απομάκρυνση οιασδήποτε αντικειμένων και κατασκευών
- Την με αρ. πρωτ 51227/15-11-2021 Σύμβαση του Έργου με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» συνολικής προθεσμίας περαίωσης δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι και τις 15/11/2022 και της μιας (1) ενδεικτικής

τμηματικής προθεσμίας (σταδίου) (15/2/2022) μέσα στην οποία έπρεπε να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο Άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εργασίες.

• Τη μη δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας λόγω της αναμονής: της απομάκρυνσης των αντικειμένων και των κατασκευών που υπήρχαν εντός του οικοπέδου του ανωτέρου έργου από τους όμορους ιδιοκτήτες και της συναίνεσης αυτών για τη καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων και κατασκευών ιδιοκτησίας τους που έρχονται σε επαφή με το ως ανωτέρω υπό κατασκευή έργο για την άρση επικινδυνοτήτων.

Εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (που λήγει στις 15-11-2022) και της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες , σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 15/3/2023 και της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 15/6/2022 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας και την 1η παράταση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 'ΤΙΤΑΝ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 51227/15-11-2021 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες , δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 15/3/2023 και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 15/6/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ