



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση 2η συνολικής προθεσμίας περαίωσης και της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **21/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 109

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 24/05/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 25217/20-05-2022 του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
αν και κλήθηκε νόμιμα

Στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ. 24619/18-05-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο εισηγείται τη 2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης και της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»,
- το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Ότι στις 4-5-2022 ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των μηχανών προβολής ταινιών και των κόπιων ελληνικών και ξένων ταινιών από τον θάλαμο του θερινού κινηματογράφου «ΤΙΤΑΝ» για την αξιοποίηση τους από το Δήμο ως ιστορικά στοιχεία και την έκθεση αυτών με προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη αυτών σε χώρους του Δήμου.
- Την 5/1/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΙΩ6Ν-Α8Ε) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

- Την με αρ. πρωτ. 12709/ 14-3-2022 Συναίνεση ιδιοκτητών όμορου ακινήτου ως προς στην καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων και κατασκευών που έρχονται σε επαφή με το ως ανωτέρω υπό κατασκευή έργο για την άρση επικινδυνότητων.
- Το με αρ. πρωτ. 5872/13-4-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» προς το Δήμο Αιγάλεω και τη Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση των μηχανών προβολής Σιδηροκατασκευών και στεγάστρου διπλανής ιδιοκτησίας.
- Το με αρ. πρωτ. 5861/8-2-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» προς το Δήμο Αιγάλεω και τη Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποξήλωση Σιδηροκατασκευών και στεγάστρου διπλανής ιδιοκτησίας.
- Το με αρ. πρωτ. 59516/23/12/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας προς τον ιδιοκτήτη του όμορου ακινήτου για την απομάκρυνση οιονδήποτε αντικειμένων και κατασκευών.

Εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών και της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας τουλάχιστον κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες (που λήγουν στις 15-3-2023 & 15-6-2022 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 15/5/2023 και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 15/8/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών και της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 15/5/2023 και μέχρι 15/8/2022 αντίστοιχα, στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ