



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ.: 5/2021, Κ.Α.30.7334.014)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **27/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 147

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 05/07/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 33334/01-07-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ. 32739/29-06-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο εισηγείται την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ.5/2021, Κ.Α.30.7334.014)
- το ενημερωτικό σημείωμα - εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

*«Το παραπάνω έργο εκτελείται με αυτεπιστασία σύμφωνα με την αριθ. **5/2021** Μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά την σύμφωνη γνώμη του ΤΣ.Δ.Ε.Π.Α. (πρακτικό της 14^{ης} συνεδρίας θέμα 15ο στις 28.07.21 με Αριθμ. Πρωτ.: 622118/9.8.2021, θετική Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ) για το Έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων και Οδοστρωμάτων και Λοιπών κοινόχρηστων Χώρων», την εγκριτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω με αριθμό 68/27-5-2021 (ΑΔΑ:69ΖΠΩ6Ν-Ε74), καθώς και την αριθμ. 133/08-09-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Τρόπο εκτέλεσης του Έργου.*

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 24/12/2021 σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ: 59737 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει συνολική προθεσμία περαίωσης μέχρι 24/12/2022, συνεχιζόμενο, και μέχρι την παράταση της παρούσης.

Η Αρχική σύμβαση του ανωτέρω έργου έγινε την 24/12/2021, με Αρίθμ. Πρωτ: 59737 και αφορούσε στην ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», αλλά λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ», του εν λόγω έργου, και των προβλεπόμενων χρονοβόρων διαδικασιών διεξαγωγής του, που έγινε στις 11/03/2022, προέκυψε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 97 ημερολογιακών ημερών.

Επισημαίνεται ότι η Παράταση του Έργου Αυτεπιστασίας κρίνεται αναγκαία για τη δυνατότητα υλοποίησης της πρόσληψης :

- ενός τεχνίτη πλακά για χρονικό διάστημα 120 ημερών και
- ενός εργάτη γενικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα 135 ημερών

η οποία προβλέπεται για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου σύμφωνα και με την αριθμ. 203/21-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΟΚΩ6Ν-Ψ53) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου Αυτεπιστασίας «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» με Α.Μ 5/2021 μέχρι και τις **31/03/2023**».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου Αυτεπιστασίας «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» με Α.Μ 5/2021 μέχρι και την 31/03/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ