



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 33/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της αριθμ. **50/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 294

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τετάρτη 28/12/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 62847/23-12-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν πέντε (5) παρόντα, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)

Απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα

1. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
2. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
3. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
4. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.62700/22-12-2022 έγγραφο του κ.Δημάρχου, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- τη με αριθμ.πρωτ.60959/14-12-2022 αίτηση του Αναδόχου του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 33/2020 Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
- τη σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά με την αριθ. πρωτ.60959/14-12-2022 αίτηση του αναδόχου: Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, του παραπάνω Έργου, με την οποία ζητείται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης του Έργου, κατά τρεις(3) ημερολογιακούς μήνες, έχω να επισημάνω τα εξής :
1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, κρασπέδων και ρείθρων, στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω.
2. Η με αριθ.πρωτ.17989 Σύμβαση, υπογράφηκε στις 14-05-2021, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) 12 ημερολογιακούς μήνες και συμβατική δαπάνη εργασιών 205.966,49 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων Απροβλέπτων(15%), Αναθεώρησης, Κόστους εναπόθεσης ΑΕΚΚ & Φ.Π.Α (24%) .
3. Με την υπ'αρ:113/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκε Παράταση της συνολικής Προσθεσμίας του Έργου κατά 2 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και 14-07-2022.

4. Με τις 156/2022 και 264/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, έγιναν αποδεκτές οι Δηλώσεις Επιμήκυνσης του Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης της Σύμβασης, του εν λόγω Έργου, μέχρι 14/12/2022 και 14/01/2023 αντίστοιχα.

Εισηγούμαστε να δοθεί στον ανάδοχο: Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, για 3 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 14/04/2022, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους εξής λόγους:

- Η εκτέλεση των εργασιών τον Δεκέμβριο καθώς και για την επόμενη περίοδο δεν είναι απρόσκοπτη, καθώς το έργο εξελίσσεται στην Οδό Δελφών, όπου κάθε Παρασκευή λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, οπότε υπάρχουν καθυστερήσεις.
- Τέλος, εκκρεμεί η σύνταξη ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος θα συμπεριλάβει νέες εργασίες καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων που αφορούν στην άρση των επικινδυνοτήτων σε κοινόχρηστα τμήματα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση στον Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 2ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 33/2020, για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 14/04/2022, για όλους τους λόγους και τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ