



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θ Ε Μ Α: Χορήγηση Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **49/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 285

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 20/12/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 61668/16-12-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν πέντε (5) παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)

Απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα

1. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
2. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
3. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
4. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο 8^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 61989/20-12-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

- τη με αριθμ.πρωτ. 57009/24-11-22 αίτηση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,
- τη σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά με την αριθ. πρωτ.57009/24/11/2022 αίτηση της Εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ » αναδόχου του παραπάνω Έργου, με την οποία ζητείται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά πέντε 5 μήνες έως την 31/05/2023, έχω να επισημάνω τα εξής :

1. Το αντικείμενο του έργου αφορά την επισκευή ασφαλοτάπητα σε οδούς στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω.
2. Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ.36417/31-8-2021 υπογράφηκε στις 31-08-2021 , με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) 12 ημερολογιακούς μήνες και συμβατική πίστωση εργασιών 314.893,02 Ευρώ με Φ.Π.Α 24% όπου μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εντολές πληρωμής 181.529,90 Ευρώ με Φ.Π.Α 24%

3. Το σύνολο των ημερών με βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2022 ήταν 24 ημερολογιακές ημέρες. Λόγω της φύσης του αντικειμένου του παραπάνω έργου, που αφορά την κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα εντός του οδικού δικτύου, στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγιάλεω, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών κατά την διάρκεια χαμηλών θερμοκρασιών όπως και κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Επίσης οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν την καλοκαιρινή περίοδο και η αναγκαιότητα διακοπής των εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30οC, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.20716/23-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΣ1346Θ1Ω-ΔΧΘ), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παράγραφος 1 Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας της Δ/σης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφαλείας &Υγείας, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πρόσθετης καθυστέρησης τουλάχιστον 27 ημερολογιακών ημερών, καθώς το σύνολο των ημερών με θερμοκρασία πάνω από 30ο C τους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο ήταν 27 ημέρες, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

5. Τον μήνα Δεκέμβριο έχουμε μία επιπλέον καθυστέρηση 15 ημερών λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, ώστε να αποφευχθεί η όχληση των δημοτών τις εορταστικές ημέρες.

6. Η εκτέλεση των εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο θα επιφέρει επιπλέον καθυστέρηση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων τους μήνες αυτούς, που δεν θα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

7. Επιπλέον επισημαίνονται ότι : δεν ήταν δυνατή οποιαδήποτε προμήθεια ασφαλικών υλικών κατά τον μήνα Αύγουστο.

8. Επίσης έχουν κατατεθεί οι με αρ.πρωτ. 22879/10-5-2022, 30957/20-06-22 και με αριθμ πρωτ. 48005/10-10-2022 αιτήσεις από την εταιρεία HELLENIC OPENFIBER για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ για όλο το οδικό του Δήμου Αιγιάλεω, με κατά μήκος τομές και εγκάρσιες τομές επί του οδοστρώματος έμπροσθεν σχεδόν όλων των ακινήτων. Οι εργασίες των εκσκαφών έχουν καθυστερήσει και πρέπει να προηγηθούν πριν την εκτέλεση των εργασιών της επισκευής των ασφαλτοστρώσεων στον οδικό δίκτυο του Δήμου.

9. Τέλος για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών, πρέπει να συνταχθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και να εγκριθεί, λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων που έχουν προκύψει από τις ανάγκες συντήρησης που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αιγιάλεω.

Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, τουλάχιστον για 150 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 31-05-2023, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 66 παράγραφος 8 του Ν.4782/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», Α.Μ. 59/18-12-2020, η οποία λήγει στις 31-12-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 179/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιάλεω, τουλάχιστον για 150 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 31-05-2023, για όλους τους λόγους και τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ