



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 108 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Λειτουργική αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου «ΤΙΤΑΝ» για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Τρίτη 9 Μαΐου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **24353/5-5-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα τρία (33), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γονιδάκης Δημήτριος, 12) Δασκαλάκη Άννα, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 15) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 17) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 18) Καραχάλιος Γεώργιος, 19) Καρυπίδης Ηλίας, 20) Κοσμίδης Γεώργιος, 21) Μανδραφλής Παναγιώτης, 22) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μπίρμπας Δημήτριος, 24) Μποργράκος Δημήτριος, 25) Νικητάκης Νικόλαος, 26) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27) Σάμιος Ιωάννης, 28) Σάμιος Κων/νος, 29) Σκλαβούνος Λάμπρος, 30) Τόλης Γεώργιος, 31) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 32) Χριστόγλου Γιαννούλα, 33) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία (δικαιολογημένη), 2) Γεωργούλη Θωμαΐς (δικαιολογημένη), 3) Δάγκα Παρασκευή (δικαιολογημένη), 4) Κατωπόδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 5) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6) Μάνδρος Ηλίας, 7) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 8) Ψωμιάδη Ζωή

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 24125/4-5-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Την 51/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΛΙΩ6Ν-Λ8Ε) απόφαση οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» δηλ. 15/3/2023 και 15/6/2022 αντίστοιχα
- Την 109/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΖΦΩ6Ν-ΖΗΕ) απόφαση οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» δηλ. 15/5/2023 και 15/8/2022
- Τη με αρ. πρωτ . 23616/3-5-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» προς το Δήμο Αιγάλεω για χορήγηση 3^{ης} παράτασης

ζητείται η έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Επιτροπής για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει να δοθεί, στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (που λήγει στις 15-5-2023), κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι και τις 15/9/2023.

Μειοψήφησαν οι Δ. Σ. της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Δάγκα Π., Βασιλοπούλου Θ., Βούλγαρης Β.), «ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Σάμιος Κ., Σάμιος Ι.) & «ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ» (Βαϊνάς Π.), οι οποίοι διαφωνούν για την χορήγηση παράτασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ