



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 32/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 241 / 2023**

ΘΕΜΑ: Παράταση (4^η) συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΎΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **12:00**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **67955/18-12-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα, για το 1^ο θέμα λόγω της ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία «**Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αποδέχεται τους όρους της υπηρεσίας, οπότε δύναται να συνεχιστεί η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και για το 2^ο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 15/12/2023 της προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και εμπίπτει στις εξαιρέσεις των θεμάτων για τα οποία λαμβάνει απόφαση το ΔΣ.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα σαράντα ένα (41), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δασκαλάκη Άννα, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 18) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καραχάλιος Γεώργιος, 21) Καρυπίδης Ηλίας, 22) Κατωπόδης Παναγιώτης, 23) Κοσμίδης Γεώργιος, 24) Κουτούλιας Ιωάννης, 25) Μανδραφλής Παναγιώτης, 26) Μάνδρος Ηλίας, 27) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα, 28) Μπίρμπας Δημήτριος, 29) Μπογράκος Δημήτριος, 30) Νικητάκης Νικόλαος, 31) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 32) Ξηρογιάννη Ελένη, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) Χρυσούλας Φώτιος, 41) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 67803/15-12-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Την 51/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΛΙΩ6Ν-Λ8Ε) απόφαση οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
- Την 109/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΖΦΩ6Ν-ΖΗΕ) απόφαση οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» δηλ. 15/5/2023 και 15/8/2022
- Την 108/2023 (ΑΔΑ:ΨΕΗΠΩ6Ν-ΠΙΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 15/12/2023
- Τη με αρ. πρωτ . 67760/15/12/2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» προς το Δήμο Αιγάλεω για χορήγησης 4^{ης} παράτασης

ζητείται η έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες (έως 15/2/2024) σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Επιτροπής για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να δοθεί, στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (που λήγει στις 15-12-2023), κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι και τις 15/2/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ