



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ.14/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 96 / 2025**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μετάθεσης του Συμβατικού χρόνου Παράδοσης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αιγάλεω (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος II) για το ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» της αριθ. πρωτ. 33277/01-07-2024 Σύμβασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ.**28246/20-06-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα (30), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Βαΐου Ηλίας, 4)Βασιλειάδης Στυλιανός, 5)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6)Γεωργούλη Θωμαΐς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Καραγιάννης Νικόλαος, 12)Καρυπίδης Ηλίας, 13)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 14)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 15)Κουτούλιας Ιωάννης, 16)Λάμπρου Γεώργιος, 17)Μακαρατζής Χρήστος, 18)Μακρής Χρήστος, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μάνδρος Ηλίας, 21)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 22)Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 23)Μπίρμπας Δημήτριος, 24)Νικητάκης Νικόλαος, 25)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 26)Περράκης Ιωάννης, 27)Σάμιος Κωνσταντίνος, 28)Σέρβος Σταμάτιος, 29)Τόλης Γεώργιος, 30)Ψωμάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ατματσίδης Παύλος(δικαιολογημένος), 2) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένος), 3) Ιωάννου Νικόλαος, 4) Μποργάκος Δημήτριος, 5) Παπανικολάου Πέτρος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

- 1) Ασημακόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 4^ο Θέμα)
- 2) Μανδραφλής Παναγιώτης (αποχώρησε στο 4^ο Θέμα)
- 3) Μάνδρος Ηλίας (αποχώρησε στο 4^ο Θέμα)

Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 27708/18-06-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. Την Αίτηση με αριθμ.πρωτ. 26488/11-06-2025 της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της παραπάνω Προμήθειας.
2. Τη Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 33277/01-07-2024 (ΚΗΜΔΗΣ : 24SYMV015052835 2024-07-03).
3. Την αριθ. 215/03-06-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΘΗΩ6Ν-143) με την οποία έγινε η έγκριση της Μελέτης με Α.Μ 16/2025 και η κατάρτιση των Όρων Δημοπρασίας και σύνταξης Διακήρυξης του Έργου: «Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους» , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της οποίας προβλέπεται η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού **στις 8-07-2025 , με**

πιθανή ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του Έργου τον Ιανουάριο του 2026 και με συμβατικό χρόνο περαίωσης δώδεκα ημερολογιακών μηνών .

4. Το αντικείμενο του Έργου το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, είναι η πλήρης ανακατασκευή Δέκα (10) Παιδικών Χαρών του Δήμου Αιγάλεω μετά των αναγκαίων καθαίρεσεων, εκσκαφών, υποβάσεων δαπέδων, βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κρασπέδων, περιφράξεων, διαμορφώσεων και λοιπών απαιτούμενων Οικοδομικών - Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, καθώς και Έργων Πρασίνου, για την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας τους , σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς , ώστε να είναι δυνατή η Προμήθεια και η τοποθέτηση τόσο των δαπέδων ασφαλείας όσο και των προβλεπόμενων στη Μελέτη Οργάνων Παιδικής Χαράς κ.λ.π (Σύμβαση με αριθ.πρωτ. 33277/01-07-2024) στο πλαίσιο υλοποίησης Διαγωνισμού Προμήθειας χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με τίτλο «Προμήθεια –Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω» .
5. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα εκκρεμούν οι εν λόγω διαμορφώσεις των χώρων αυτών χωρίς υπαιτιότητα της προμηθεύτριας Εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» .
6. Το άρθρο 206 παρ.4 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
7. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της Σύμβασης με αριθ. 33277/01-07-2024 (ΚΗΜΔΗΣ : 24SYMV015052835 2024-07-03), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι τις 02-07-2026 , διότι εκκρεμούν οι διαμορφώσεις των Παιδικών Χαρών που πρέπει να προηγηθούν για την δυνατότητα ορθής τοποθέτησης των Οργάνων Παιδικών Χαρών από την προμηθεύτρια Εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».

Παρακαλούμε για την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για χρονικό διάστημα 12 ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι τις 02-07-2026 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της προμηθεύτριας Εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών στα πλαίσια της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αιγάλεω (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος II) για το ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» και σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 33277/01-07-2024 Σύμβασης, για χρονικό διάστημα 12 ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι τις 02-07-2026 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του ν.4412/2016. Σημειώνεται ότι η παράταση δεν οφείλεται σε χωρίς υπαιτιότητα της προμηθεύτριας Εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ