



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 19/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 142 / 2025

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **36386/22-8-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι πέντε (25), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 2) Ατματσίδης Παύλος, 3) Βαΐου Ηλίας, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6) Γεωργούλη Θωμάς, 7) Δημομελέτης Ιωάννης, 8) Δρόσου Μαρία, 9) Ιωάννου Νικόλαος, 10) Καραγιάννης Νικόλαος, 11) Καρυπίδης Ηλίας, 12) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 13) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 15) Μακρής Χρήστος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μάνδρος Ηλίας, 18) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 19) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 20) Μπίρμπας Δημήτριος, 21) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 22) Περράκης Ιωάννης, 23) Σέρβος Σταμάτιος, 24) Τόλης Γεώργιος, 25) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Γκίκας Ιωάννης, 3) Γράφας Αλέξανδρος, 4) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένος), 5) Λάμπρου Γεώργιος, 6) Μακαρατζής Χρήστος, 7) Μποργάκος Δημήτριος, 8) Νικητάκης Νικόλαος, 9) Παπανικολάου Πέτρος, 10) Σάμιος Κωνσταντίνος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 34614/31-7-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 33201/22-07-2025 αίτηση του «ΕΔΕ ΜΑΡΙΟ ΛΙΑΡΟ» καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ» για 120 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή από 26-08-2025 μέχρι 26-12-2025, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 66 παράγραφος 8 του Ν.4782/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ