



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2026  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 11 / 2026**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση δεύτερης (2<sup>ης</sup>) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026** και ώρα **20:45**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **3210/23-1-2026**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα δύο (32), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Ατματσίδης Παύλος, 4)Βαΐου Ηλίας, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 7)Γεωργούλη Θωμάς, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12)Ιωάννου Νικόλαος, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Καρυτίδης Ηλίας, 15)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 16)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 17)Κουτούλιας Ιωάννης, 18)Λάμπρου Γεώργιος, 19)Μακαρατζής Χρήστος, 20)Μακρής Χρήστος, 21)Μανδραφλής Παναγιώτης, 22)Μάνδρος Ηλίας, 23)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 24)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 25)Μπίρμπας Δημήτριος, 26)Μπογράκος Δημήτριος, 27)Νικητάκης Νικόλαος, 28)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 29)Περράκης Ιωάννης, 30)Σάμιος Κωνσταντίνος, 31)Τόλης Γεώργιος, 32) Ψωμιάδη Ζωή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Γκίκας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 2)Παπανικολάου Πέτρος, 3)Σέρβος Σταμάτιος (δικαιολογημένος)

**ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

-----

**Στο 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 3202/23-1-2026 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:**

Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 53584/28-11 -2025 αίτηση του ΕΔΕ ΜΑΡΙΟ ΛΙΑΡΟ, καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ**».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ**», για οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή από 26-12-2025 μέχρι 25-08-2026, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 66 παράγραφος 8 του Ν.4782/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**