



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30^η
της 21-12-2017**

Αριθμ. Απόφασης: 399/2017

ΘΕΜΑ

Χορήγηση Παράτασης 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **30/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **21** του μηνός **Δεκεμβρίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **42350/15-12-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **33** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αθανασιάδου Σοφία, 5)Αρώνης Χαράλαμπος, 6)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βαϊνάς Παντελής, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 10)Γκίκας Ιωάννης, 11) Δάγκα Παρασκευή, 12)Δημομελέτης Ιωάννης, 13)Ζάχαρης Ευθύμιος, 14)Καβάσης Παύλος, 15)Κάντζος Ιωάννης, 16)Καπνουλός Ιωάννης, 17)Καραγιάννης Νικόλαος, 18)Κατωπόδης Παναγιώτης, 19)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 20)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 21)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 22)Μπέσης Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Παπαδιάς Γεώργιος, 25)Περράκης Ιωάννης, 26)Σαράντου Αναστάσιος, 27)Σκλαβούνος Λάμπρος, 28)Τασιόπουλος Σταύρος, 29)Φίλης Κωνσταντίνος, 30)Φίλιππας Ευάγγελος, 31)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 32)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βούλγαρης Βασίλειος, 2)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 3)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 4)Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 5)Μάνδρος Ηλίας, 6)Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένη), 7)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 8)Σαντζαρίδης Παναγιώτης,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **33** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 14^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 42139/14-12-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας υποβάλλω την με αριθ. πρωτ. 410002/5-12-2017 αίτηση της Αναδόχου Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας **«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε»**, καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»**), σύμφωνα και με την εισήγηση του Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι 2-4-2018.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ