



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 59 / 2023

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3^{ης} Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **16406/24-3-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα οκτώ (38), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνιάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 12) Γονιδάκης Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δασκαλάκη Άννα, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 18) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καραχάλιος Γεώργιος, 21) Κατωπόδης Παναγιώτης, 22) Κοσμίδης Γεώργιος, 23) Κουτούλιας Ιωάννης, 24) Μανδραφλής Παναγιώτης, 25) Μάνδρος Ηλίας, 26) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 27) Μπίρμπας Δημήτριος, 28) Μπογράκος Δημήτριος, 29) Νικητάκης Νικόλαος, 30) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 31) Σάμιος Ιωάννης, 32) Σάμιος Κων/νος, 33) Σκλαβούνος Λάμπρος, 34) Τόλης Γεώργιος, 35) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 36) Χριστόγλου Γιαννούλα, 37) Χρυσούλας Φώτιος, 38) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2) Καρυπίδης Ηλίας (δικαιολογημένος), 3) Σαντζαρίδης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 16401/24-3-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ.14004/14-03-2023 αίτηση του Αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, καθώς και τη σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» κατά τρεις 3 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 14/07/2023..

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγησης 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 14/07/2023.

Οι ΔΣ της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Π.Δάγκα, Θ.Βασιλοπούλου, Β.Βούλγαρης) δήλωσαν παρών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ