



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2024
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 97 / 2024

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **32222/21-6-2024**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι οκτώ (28), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Ατματσίδης Παύλος, 4)Βαΐου Ηλίας, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Γεωργούλη Θωμαΐς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12)Ιωάννου Νικόλαος, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Καρυπίδης Ηλίας, 15)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 16)Λάμπρου Γεώργιος, 17)Μακαρατζής Χρήστος, 18)Μακρής Χρήστος, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μάνδρος Ηλίας, 21)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 22)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Παπανικολάου Πέτρος, 25)Περράκης Ιωάννης, 26)Σάμιος Κωνσταντίνος, 27)Τόλης Γεώργιος, 28)Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 3)Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 4)Μπίρμπας Δημήτριος (δικαιολογημένος), 5)Μπογράκος Δημήτριος (δικαιολογημένος), 6)Ξεζωνάκης Χαρίλαος (δικαιολογημένος), 7)Σέρβος Σταμάτιος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 30570/10-6-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
σας στέλνω:

α) την υπ' αριθμ. 28573/29-05-2024 αίτηση παράτασης του αναδόχου ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ του ανωτέρω έργου και την υπ' αριθμ. 29727/05-06-2024 ορθή επανάληψη της αίτησης, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του (ήτοι από 03-06-2024, λήξη στις 03-09-2024),

β) το ενημερωτικό σημείωμα-γνώμη του Προϊσταμένου της επιβλεπούσης υπηρεσίας, και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χωρίς αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 3/9/2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει έως σήμερα.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν., Παπανικολάου Π.).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ