



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 27/2024  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 143 / 2024**

**ΘΕΜΑ: Παράταση (6<sup>η</sup>) συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **19:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **44261/20-9-2024**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι εννέα (29), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Ατματσίδης Παύλος, 4)Βαΐου Ηλίας, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Γεωργούλη Θωμάς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12)Ιωάννου Νικόλαος, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Καρυπίδης Ηλίας, 15)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 16)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 17)Λάμπρου Γεώργιος, 18)Μακαρατζής Χρήστος, 19)Μακρής Χρήστος, 20)Μανδραφλής Παναγιώτης, 21)Μάνδρος Ηλίας, 22)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 23)Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 24)Μπογράκος Δημήτριος, 25)Νικητάκης Νικόλαος, 26)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27)Σάμιος Κωνσταντίνος, 28)Σέρβος Σταμάτιος, 29)Τόλης Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 3) Μπίρμπας Δημήτριος (δικαιολογημένος), 4) Παπανικολάου Πέτρος, 5) Περράκης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6) Ψωμιάδη Ζωή (δικαιολογημένη)

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

-----

Στο 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 42160/9-9-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω την υπ' αριθμ. 41880/6-9-2024 αίτηση του «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», με την οποία ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι και τις 6/12/2024.

Μειοψήφησαν Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.), οι οποίοι διαφωνούν για τη χορήγηση παράτασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**