



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2026
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 74 / 2026

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης της πρώτης (1^{ης}) τμηματικής, καθώς και όλων των τμηματικών και της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 14 Μαΐου 2026** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **21893/8-5-2026**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι οκτώ (28), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Βαΐου Ηλίας, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6) Γεωργούλη Θωμαΐς, 7) Γκίκας Ιωάννης, 8) Γράφας Αλέξανδρος, 9) Δημομελέτης Ιωάννης, 10) Δρόσου Μαρία, 11) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12) Ιωάννου Νικόλαος, 13) Καραγιάννης Νικόλαος, 14) Καρυπίδης Ηλίας, 15) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 16) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 17) Λάμπρου Γεώργιος, 18) Μακρής Χρήστος, 19) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 20) Μπίρμπας Δημήτριος, 21) Μποργράκος Δημήτριος, 22) Νικητάκης Νικόλαος, 23) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σάμιος Κωνσταντίνος, 26) Σέρβος Σταμάτιος, 27) Τόλης Γεώργιος, 28) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 2) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 3) Μακαρατζής Χρήστος (δικαιολογημένος), 4) Μανδραφλής Παναγιώτης, 5) Μάνδρος Ηλίας (δικαιολογημένος), 6) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 7) Παπανικολάου Πέτρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 21657/7-5-2026 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ.: 14636/26-03-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., καθώς και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της πρώτης (1^{ης}) τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ**», κατά 8 ημερολογιακούς μήνες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση, στην ανάδοχο εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε, παράτασης της πρώτης (1^{ης}) τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ**» κατά 8 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και 01/01/2027, καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών περαίωσης και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, κατά 8 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και την 01/09/2028, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.), καθώς έχουν καταψηφίσει το έργο εξαρχής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ