



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε) & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε.) Του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **28/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 238

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 16/07/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 35353/12-07-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Αρβανίτης Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)

Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ. πρωτ. 35295/12-07-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
σας στέλνω:

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ποσού 530.067,78€, παρουσιάζει σε σχέση με τη σύμβαση του έργου, αύξηση δαπάνης κατά 83.518,71€ η οποία καλύπτεται εν μέρει (43.790,64€) από τα απρόβλεπτα του έργου και εν μέρει (39.728,07€ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%) από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα

απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 5.959,21€, την αναθεώρηση εκ ποσού 3.000,00€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 11.684,95€ διαμορφώνεται στο ποσό των 60.372,23€ ή ποσοστό 13,68% της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1ο Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) στην 13η Συνεδρία του (θέμα 10ο) στις 31-05-2024.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1° Α.Π.Ε.), την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου του Έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΏΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ποσού 530.067,78€, σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου αυξάνεται κατά 83.518,71€ η οποία θα καλυφθεί εν μέρει (43.790,64€) από τα απρόβλεπτα του έργου και εν μέρει (39.728,07€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%) από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 5.959,21€, την αναθεώρηση εκ ποσού 3.000,00€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 11.684,95€ διαμορφώνεται στο ποσό των 60.372,23€ ή ποσοστό 13,68% της αρχικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ