



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 30/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 228 / 2025

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **54756/5-12-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι εννέα (29), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 2) Βαΐου Ηλίας, 3) Βασιλειάδης Στυλιανός, 4) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 5) Γεωργούλη Θωμαΐς, 6) Γκίκας Ιωάννης, 7) Δημομελέτης Ιωάννης, 8) Δρόσου Μαρία, 9) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 10) Ιωάννου Νικόλαος, 11) Καραγιάννης Νικόλαος, 12) Καρυπίδης Ηλίας, 13) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 14) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 15) Λάμπρου Γεώργιος, 16) Μακαρατζής Χρήστος, 17) Μανδραφλής Παναγιώτης, 18) Μάνδρος Ηλίας, 19) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 20) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 21) Μπίρμπας Δημήτριος, 22) Μπογράκος Δημήτριος, 23) Νικητάκης Νικόλαος, 24) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 25) Περράκης Ιωάννης, 26) Σάμιος Κωνσταντίνος, 27) Σέρβος Σταμάτιος, 28) Τόλης Γεώργιος, 29) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος (δικαιολογημένος), 2) Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 3) Γράφας Αλέξανδρος, 4) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 5) Μακρής Χρήστος (δικαιολογημένος), 6) Παπανικολάου Πέτρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 52726/25-11-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ.:48513/04-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» καθώς και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ**», κατά 3 ημερολογιακούς μήνες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ**» Α.Μ.: 4/02.04.2025, κατά 3 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 27-02-2026, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.

Μειοψήφησαν οι ΔΣ της παράταξης «**ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ**» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ